

ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

แขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ						
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง	จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกวดราคา			สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม										
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมายเลข	ควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	3014	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	1	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบังตอน 2	185+993	188+000		18063	ตร.ม.		บึงกาฬ	24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60 8,820,000	21 ส.ค. 60 8,819,851.16		8,787,000	22 ก.ย. 60 8,787,000	03 ต.ค. 60 8,787,000.00	06 ต.ค. 60	บก.14/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	8,820,000	8,787,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัคร ชิ เอส ที	25.32				พรบ.61 (ต่ำ)
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	3038	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	2	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบังตอน 3	191+825	193+872		18171	ตร.ม.		บึงกาฬ	24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60 8,820,000	21 ส.ค. 60 8,819,650.79	15 ก.ย. 60 8,600,000	22 ก.ย. 60 8,600,000	03 ต.ค. 60 8,600,000.00	06 ต.ค. 60	บก.2/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	8,820,000	8,600,000.00	บริษัท ส.สุคนธ์ - ชาติ จำกัด	0				พรบ.61 (ต่ำ)	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		13100	งานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ	3	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง	153+700	155+600	LT+RT	1	แหว่		กระบี่			18 ส.ค. 60 47,040,000	13 ก.ย. 60 46,980,000	11 ต.ค. 60 46,980,000		17 ต.ค. 60	บก.26/2561	18 ต.ค. 60	15 เม.ย. 61	48,000,000	46,980,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคน ชัยก่อสร้าง					งบประมาณประจำปี	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		31200	งานป้ายจราจร	4	212	0202	ดงบัง - นาพระชัย	209+032	242+550	LT+RT	1	แหว่	ชั้น 4	ชั้น 4	นครพนม		16 ส.ค. 60 1,800,000	31 ส.ค. 60 1,791,960	06 ก.ย. 60 1,791,960	05 ต.ค. 60 1,791,960.00	06 ต.ค. 60	บก.20/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	1,800,000	1,791,960.00	บริษัท ปัญญา พล ทรา - ฟิสิก จำกัด	0				บัญชี 1	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		31200	งานป้ายจราจร	5	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบังตอน 2	134+750	134+750	LT+RT	1	แหว่	ชั้น 4	ชั้น 4	บึงกาฬ		16 ส.ค. 60 1,990,000	31 ส.ค. 60 1,987,000	06 ก.ย. 60 1,987,000	03 ต.ค. 60 1,987,000.00	06 ต.ค. 60	บก.18/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	1,990,000	1,987,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิตเต็มเซฟ	0				บัญชี 1	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		31410	งานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟฟ้าสัญญาณจราจร	6	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบังตอน 3	143+750	208+250	LT+RT	1	แหว่		บึงกาฬ		16 ส.ค. 60 1,533,000	31 ส.ค. 60 1,532,000	06 ก.ย. 60 1,532,000	03 ต.ค. 60 1,532,000.00	06 ต.ค. 60	บก.21/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	1,550,000	1,532,000.00	บริษัท ส.เสริมสร้าง เทรคคิง จำกัด					บัญชี 1		
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		31800	งานปรับปรุงทางหลวง	7	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบังตอน 1	116+790	116+790	LT+RT	1	แหว่		บึงกาฬ		16 ส.ค. 60 805,000	31 ส.ค. 60 804,494	06 ก.ย. 60 804,494	03 ต.ค. 60 804,494.00	06 ต.ค. 60	บก.15/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	810,000	804,494.00	บริษัท อากเนย์ - ทรัพย์พิศ จำกัด	100				บัญชี 1		

ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

แขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง		ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
						หมายเลข	ตอนควบคุม		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สงล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		33400	โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย	8	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง 0800615049420009	128+075	135+049	LT+RT	1	แห่ง	ชั้น 4	พิเศษ	บึงกาฬ			18 ส.ค. 60 22,568,000	15 ก.ย. 60 21,607,700	20 ก.ย. 60 21,607,700	03 ต.ค. 60 21,607,700	06 ต.ค. 60	บก.23/2561	07 ต.ค. 60	04 เม.ย. 61	24,500,000 23,400,000	21,607,700.0 0	บริษัท ไซคโลวิศวะ 180 วัน กันดั้ - จำกัด					บัญชี 1		
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		31200	งานป้ายจราจร	9	212	0201	เส้นทางควบคุมของแขวงทางหลวงบึงกาฬ ตอน 1	99+011	204+350	LT+RT	5	แห่ง		บึงกาฬ			16 ส.ค. 60 1,800,000	31 ส.ค. 60 1,796,550	06 ก.ย. 60 1,796,550	05 ต.ค. 60 1,796,550.	06 ต.ค. 60	บก.19/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	1,800,000 1,800,000	1,796,550.0 90 วัน	บริษัท ปัญญา พล ทรา - ฟิสิก จำกัด	0				บัญชี 1			
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	2950	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	10	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 1 0800627002420241	110+630	113+396								24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60 12,250,000	21 ส.ค. 60 12,249,824	13 ก.ย. 60 12,195,000	22 ก.ย. 60 12,195,000	03 ต.ค. 60 12,195,000	06 ต.ค. 60	บก.4/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	12,250,000 12,250,000	12,195,000.0 90 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองคำดากด้า	8.19				พรบ.61 (สูง)	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	2961	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	11	212	0201	ห้วยก้านเหลือง - ดงบัง ตอน 4 0800627002420510	200+671	203+744								24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60 12,250,000	21 ส.ค. 60 12,249,694	15 ก.ย. 60 12,000,000	22 ก.ย. 60 12,000,000	03 ต.ค. 60 12,000,000	06 ต.ค. 60	บก.3/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	12,250,000 12,250,000	12,000,000.0 0	บริษัท ส.สุคนธ์ ชาติ จำกัด	0				พรบ.61 (สูง)	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	2943	25100	งานปรับปรุงผิวจราจร	12	212	0202	ดงบัง - นาพระชัย (รวมทางแยกทางหลวงหมายเลข 2026) 0800627002420674	209+298	209+895								03 ส.ค. 60	08 ส.ค. 60 17,640,000	21 ส.ค. 60 17,639,999	15 ก.ย. 60 16,900,000	22 ก.ย. 60 16,900,000	03 ต.ค. 60 16,900,000	06 ต.ค. 60	บก.25/2561	07 ต.ค. 60	04 เม.ย. 61	17,640,000 17,640,000	16,900,000.0 0	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำพระคอนสตรัคชั่น	0.05				พรบ.61 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

แขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ							
รหัส	ชื่อหน่วยงาน	ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา				สัญญา			งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
								เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง		สทล./สกล.อนุมัติ	สร/สพ/สปเห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับราคา	อนุมัติเงินงวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา(บาท)		ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย/ทั้งสิ้น	บัญชีงบประมาณ	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		31200	งานป้ายจราจร	13	222	0202	เส้นทางควบคุมของแขวงทางหลวงบึงกาฬ ตอน 2	57+816	128+756		9	แห่ง	ชั้น 4		บึงกาฬ		18 ส.ค. 60	01 ก.ย. 60	06 ก.ย. 60	03 ต.ค. 60	04 ต.ค. 60	บก.1/2561	05 ต.ค. 60	02 ม.ค. 61	500,000	498,840.00	บริษัท ศ.ศรยุทธพร - ทราฟฟิค จำกัด	0					บัญชี 1	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		31200	งานป้ายจราจร	14	222	0202	ทำกแดด - บึงกาฬ	57+900	128+756	LT+RT	1	แห่ง	ชั้น 4	ชั้น 4	บึงกาฬ		16 ส.ค. 60	31 ส.ค. 60	06 ก.ย. 60	03 ต.ค. 60	06 ต.ค. 60	บก.16/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	1,999,000	1,997,910.00	บริษัท อากเนซ - ทราฟฟิค จำกัด	0					บัญชี 1	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	2981	22100	งานฉาบผิวแอสฟัลต์	15	222	0202	ทำกแดด - บึงกาฬ	71+200	90+735		76526	ตร.ม.		บึงกาฬ	24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60	21 ส.ค. 60	11 ก.ย. 60	22 ก.ย. 60	04 ต.ค. 60	06 ต.ค. 60	บก.7/2561	07 ต.ค. 60	20 ธ.ค. 60	10,878,000	10,850,000.00	บริษัท ลินทรัพย์ ออโต้ จำกัด	0					พรบ.61 (สูง)	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	2958	28003	โครงการบูรณะโครงสร้างเสาหลักกระหว่างภาค	16	222	0202	ทำกแดด - บึงกาฬ	120+715	123+540		4.15	กม.		บึงกาฬ	03 ส.ค. 60	08 ส.ค. 60	18 ส.ค. 60	15 ก.ย. 60	18 ก.ย. 60		06 ต.ค. 60	บก.24/2561	07 ต.ค. 60	03 ก.พ. 61	24,500,000	24,470,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีประโคน ชัยก่อสร้าง						พรบ.61 (สูง)	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		11410	งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและท่ออุโมงค์	17	2026	0100	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง	30+012	31+608	LT+RT	1	แห่ง	ชั้น 3	ชั้น 4	บึงกาฬ		16 ส.ค. 60	31 ส.ค. 60	06 ก.ย. 60		06 ต.ค. 60	บก.22/2561	07 ต.ค. 60	03 ก.พ. 61	1,960,000	1,955,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เจ.เนรมิตร	28.1					งบประมาณประจำปี	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ		11410	งานก่อสร้างทางแยกต่างระดับสะพานและท่ออุโมงค์	18	2026	0100	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง	18+160	18+552	LT+RT	1	แห่ง	อื่นๆ	อื่นๆ	บึงกาฬ		21 ส.ค. 60	11 ก.ย. 60	22 ก.ย. 60		06 ต.ค. 60	บก.8/2561	07 ต.ค. 60	05 มี.ค. 61	7,840,000	7,820,000.00	บริษัท มนต์วิวัฒนาการ จำกัด	0					งบประมาณประจำปี	
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	3005	24100	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์	19	2026	0100	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง	20+490	21+360		18960	ตร.ม.		บึงกาฬ	03 ส.ค. 60	08 ส.ค. 60	21 ส.ค. 60	13 ก.ย. 60	22 ก.ย. 60	03 ต.ค. 60	06 ต.ค. 60	บก.5/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	10,486,000	10,441,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองทองคำ						พรบ.61 (สูง)	

ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

แขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ												ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง หมายเลข	ชื่อย่อ/โครงการ ควบคุม	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน	มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา			งบประมาณ			การดำเนินงานสะสม								
รหัส	ชื่อหน่วยงาน						เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ ทาง	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอ ปรับปรุง		สทล./สกล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ. /จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบ งาน	วันตรวจ รับงาน	เบิกจ่าย ทั้งสิ้น	บัญชีงบ ประมาณ		
643	แขวงทางหลวง บึงกาฬ	3026	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	20	2026	0100	หนองหิ้ง - เหล่าหลวง ตอน 1 0800627002420670	1+950	5+052		23304	ตร.ม.		บึงกาฬ	24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60 10,780,000 (12 ส.ค. 60)	21 ส.ค. 60 10,779,928 .7	11 ก.ย. 60 8,449,000 e-bidding	22 ก.ย. 60 8,449,000	03 ต.ค. 60 8,449,000. 00 10158/256 1/8	06 ต.ค. 60	บก.13/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	10,780,000	8,449,000.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.อี.ซี.(19 93)	0.25				พรบ.61 (สูง)	
643	แขวงทางหลวง บึงกาฬ		31100	งานเครื่องหมาย จราจรบนผิวทาง	21	2087 2096 2142 2145 2281	0100 0200 0100 0200	เส้นทางควบคุมของ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ตอน 3 เส้นทางควบคุมของ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ตอน 3 เส้นทางควบคุมของ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ตอน 3 เส้นทางควบคุมของ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ตอน 3 เส้นทางควบคุมของ แขวงทางหลวงบึงกาฬ ตอน 3	0+211 86+700 0+000 3+200 12+200	3+591 87+670 6+500 6+500 14+512		5	แห่ง	ชั้น 4	บึงกาฬ		16 ส.ค. 60 199,000 (10 ส.ค. 60)	31 ส.ค. 60 1,994,378 สอบราคา	06 ก.ย. 60 1,994,378	05 ต.ค. 60 1,994,378. 00 10207/256 1/3	06 ต.ค. 60	บก.17/2561	07 ต.ค. 60	05 ธ.ค. 60	1,999,000	1,994,378.00	บริษัท อ .อวิกา - จำกัด	75				บัญชี 1		
643	แขวงทางหลวง บึงกาฬ	3002	22100	งานฉาบผิว แอสฟัลต์	22	2094	0200	ท่าก้อน - เซกา 0800627002420321	63+644	78+641		86084	ตร.ม.		บึงกาฬ	24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60 11,858,000 (12 ส.ค. 60)	21 ส.ค. 60 11,857,997 .82	11 ก.ย. 60 11,800,000 e-bidding	22 ก.ย. 60 11,800,000	04 ต.ค. 60 11,800,000 .00 10115/256 1/10	06 ต.ค. 60	บก.6/2561	07 ต.ค. 60	20 ธ.ค. 60	11,858,000	11,800,000.0	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ประชา - พัฒน์					พรบ.61 (สูง)	
643	แขวงทางหลวง บึงกาฬ	2995	24100	งานบูรณะทางผิว แอสฟัลต์	23	2096	0200	หนองกา - คำตาก้า 0800627002410176	76+635	78+200		12520	ตร.ม.			24 ก.ค. 60	08 ส.ค. 60 5,390,000 (13 ส.ค. 60)	21 ส.ค. 60 5,389,998. 71	15 ก.ย. 60 5,379,000 e-bidding	22 ก.ย. 60 5,379,000	03 ต.ค. 60 5,379,000. 00 10159/256 1/8	06 ต.ค. 60	บก.12/2561	07 ต.ค. 60	04 ม.ค. 61	5,390,000	5,379,000.00	ห้างหุ้น ส่วนจำกัด - เค.อี.ซี.(19 93)	37.99				พรบ.61 (ต่ำ)	
643	แขวงทางหลวง บึงกาฬ	61119	21000	งานบำรุงปกติ	24	9999	9999	แขวงทางหลวงบึงกาฬ 0800627002410405	131+750	131+75 1		1	แห่ง			15 ก.ย. 60	21 ก.ย. 60 39,160,000				04 ต.ค. 60 39,160,000 .00 10106/256 1/10	01 ต.ค. 60	ดำเนินการเอง	01 ต.ค. 60	30 ก.ย. 61	39,160,000	39,160,000.0		7.97			3,121,424. 95 11/2560	บำรุงปกติปี 2561	

ปีงบประมาณ 2561

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

แขวงทางหลวงบึงกาฬ สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)

หน่วยงาน		รายละเอียดโครงการ											ความคืบหน้าโครงการ										ความก้าวหน้าโครงการ					หมายเหตุ					
		ID Code	รหัสงาน	ลักษณะงาน	ลำดับที่	ทางหลวง	ชื่อตอน/โครงการ	กม.ดำเนินการ			ปริมาณงาน		มาตรฐานชั้นทาง		จังหวัด	แผนรายประมาณการ		ประกาศราคา			สัญญา		งบประมาณ		การดำเนินงานสะสม								
รหัส	ชื่อหน่วยงาน				หมวด	ตอน		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ทิศ	จำนวน	หน่วย	ปัจจุบัน	เสนอปรับปรุง			สทล./สงล. อนุมัติ	สร/สพ/สป เห็นชอบ	ประกาศ	เสนอราคา	ผู้รับจ้างรับ ราคา	อนุมัติเงิน งวด	ลงวันที่	เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	พ.ร.บ./จัดสรร	สัญญา (บาท)	ผู้ดำเนินการ	ผลงาน (%)	วันส่งมอบงาน	วันตรวจรับงาน	เบิกจ่าย /ทั้งสิ้น
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	61014	20510	อาคารสถานที่	25	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 หลัง	0+000	0+000		1	หลัง		บึงกาฬ	05 ก.ค. 60	10 ส.ค. 60 1,188,000 (10 ส.ค. 60)	18 ส.ค. 60 1,188,000	01 ก.ย. 60 1,130,000 สอบราคา	11 ก.ย. 60 1,130,000	03 ต.ค. 60 1,130,000.00 10056/256 1/4	06 ต.ค. 60	บค.11/2561	07 ต.ค. 60	05 มี.ค. 61	1,188,000 1,188,000	1,130,000.00 150 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นดี เอ็นจิเนีย ริง					พรบ.61 (อาคาร)
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	61086	20520	อาคารสถานที่	26	9999	9999	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศรีวิไล แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 หลัง	0+000	0+000		1	หลัง		บึงกาฬ	05 ก.ค. 60	10 ส.ค. 60 1,881,000 (10 ส.ค. 60)	18 ส.ค. 60 1,881,000	01 ก.ย. 60 1,775,000 สอบราคา	11 ก.ย. 60 1,775,000	03 ต.ค. 60 1,775,000.00 10056/256 1/4	06 ต.ค. 60	บค.10/2561	07 ต.ค. 60	05 มี.ค. 61	1,881,000 1,881,000	1,775,000.00 150 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปรีวัฒน์-เกี อกุล คอน สตรัคชั่น					พรบ.61 (อาคาร)
643	แขวงทางหลวงบึงกาฬ	61141	20530	อาคารสถานที่	27	9999	9999	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 1 แห่ง	0+000	0+000		1	แห่ง		บึงกาฬ	03 ส.ค. 60	10 ส.ค. 60 1,000,000 (10 ส.ค. 60)	21 ส.ค. 60 100,000	05 ก.ย. 60 802,897.56 สอบราคา	11 ก.ย. 60 802,897.56		06 ต.ค. 60	บค.9/2561	07 ต.ค. 60	05 พ.ย. 60	1,000,000 1,000,000	802,897.56 30 วัน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคบุญนำ โฮมมาร์ท					พรบ.61 (อาคาร)
รวมทั้งสิ้น					27	แผน										176,901,000					181,476,832.00											3,121,424.95	

ปริมาณงาน (4.150 กม. / 154,178.000 ตร.ม. / 162,610.000 ตรม. / 2.000 หลัง / 29.000 แห่ง / 1.000 แห่ง)